



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação 0	Gestor/Programa/Modalidade/Ação /	Município/UF ITAPEJARA D'OESTE - PR	Localidade TRECHO 080, 091, 070, 610, 010, 050
---------------------	--------------------------------------	--	---

Proponente MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE	Objeto 0	Empreendimento/Apelido REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTO POLIÉDRICO
--	-------------	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTO POLIÉDRICO - ESTRADAS				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.497,96	0,07%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	TRECHO 080 - BASE/SUB-BASE	80.844,75	1,69%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	TRECHO 080 - REVESTIMENTO	753.543,40	15,71%	30,00	30,00	30,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
1.4	TRECHO 080 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS	24.110,00	0,50%		-		-		-		-
1.5	TRECHO 091 - BASE/SUB-BASE	26.948,25	0,56%		-		-		-	100,00	100,00
1.6	TRECHO 091 - REVESTIMENTO	358.818,52	7,48%		-		-		-	50,00	50,00
1.7	TRECHO 091 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS	15.696,80	0,33%		-		-		-		-
1.8	TRECHO 070 - BASE/ SUB-BASE	25.665,00	0,54%		-		-		-		-
1.9	TRECHO 070 - REVESTIMENTO	322.912,18	6,73%		-		-		-		-
1.10	TRECHO 070 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS	14.575,04	0,30%		-		-		-		-
1.11	TRECHO 610 - BASE/SUB-BASE	34.647,75	0,72%		-		-		-		-
1.12	TRECHO 610 - REVESTIMENTO	1.453.227,27	30,30%		-		-		-		-
1.13	TRECHO 610 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS	39.814,64	0,83%		-		-		-		-
1.14	TRECHO 010 - BASE/SUB-BASE	29.514,75	0,62%		-		-		-		-
1.15	TRECHO 010 - REVESTIMENTO	1.255.864,83	26,19%		-		-		-		-
1.16	TRECHO 010 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS	35.327,60	0,74%		-		-		-		-
1.17	TRECHO 050 - BASE/SUB-BASE	19.248,75	0,40%		-		-		-		-
1.18	TRECHO 050 - REVESTIMENTO	287.067,06	5,99%		-		-		-		-
1.19	TRECHO 050 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS	14.014,16	0,29%		-		-		-		-
Total (%):				6,47	6,47	4,71	11,19	3,14	14,33	7,45	21,78
Total (R\$):		4.795.338,71	100,00%	310.405,73	310.405,73	226.063,02	536.468,75	150.708,68	687.177,43	357.066,19	1.044.243,62

ITAPEJARA D'OESTE - PR, 28 de novembro de 2023

Local/Data

LEANDRO HENRIQUE MAAS SANTOS
CREA/CAU: PR-170817/D

VILMAR SCHMOLLER
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPEJARA D'OESTE - PR
Leandro H. M. Santos
Eng. Civil CREA-PR 170817/D

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação 0	Gestor/Programa/Modalidade/Ação /	0	Localidade TRECHO 080, 091, 070, 610, 010, 050
---------------------	--------------------------------------	---	---

Proponente MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE	Objeto 0
--	-------------

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTO POLIÉDRICO - ESTRADAS				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.497,96	0,07%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	TRECHO 080 - BASE/SUB-BASE	80.844,75	1,69%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	TRECHO 080 - REVESTIMENTO	753.543,40	15,71%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	TRECHO 080 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS	24.110,00	0,50%		-		-		-		-
1.5	TRECHO 091 - BASE/SUB-BASE	26.948,25	0,56%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.6	TRECHO 091 - REVESTIMENTO	358.818,52	7,48%	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.7	TRECHO 091 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS	15.696,80	0,33%		-		-		-		-
1.8	TRECHO 070 - BASE/ SUB-BASE	25.665,00	0,54%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.9	TRECHO 070 - REVESTIMENTO	322.912,18	6,73%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
1.10	TRECHO 070 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS	14.575,04	0,30%		-		-		-		-
1.11	TRECHO 610 - BASE/SUB-BASE	34.647,75	0,72%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.12	TRECHO 610 - REVESTIMENTO	1.453.227,27	30,30%		-	30,00	30,00	30,00	60,00	20,00	80,00
1.13	TRECHO 610 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS	39.814,64	0,83%		-		-		-		-
1.14	TRECHO 010 - BASE/SUB-BASE	29.514,75	0,62%		-		-		-		-
1.15	TRECHO 010 - REVESTIMENTO	1.255.864,83	26,19%		-		-		-		-
1.16	TRECHO 010 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS	35.327,60	0,74%		-		-		-		-
1.17	TRECHO 050 - BASE/SUB-BASE	19.248,75	0,40%		-		-		-		-
1.18	TRECHO 050 - REVESTIMENTO	287.067,06	5,99%		-		-		-		-
1.19	TRECHO 050 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS	14.014,16	0,29%		-		-		-		-
Total (%):				7,64	29,42	13,18	42,60	9,09	51,69	6,06	57,75
Total (R\$):		4.795.338,71	100,00%	366.530,35	1.410.773,97	632.072,02	2.042.845,99	435.968,18	2.478.814,17	290.645,45	2.769.459,63

ITAPEJARA D'OESTE - PR, 28 de novembro de 2023

Local/Data

LEANDRO HENRIQUE MAAS SANTOS
CREA/CAU: PR-170817/DVILMAR SCHMOLLER
PREFEITO MUNICIPAL



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação 0	Gestor/Programa/Modalidade/Ação /	0	Localidade TRECHO 080, 091, 070, 610, 010, 050
---------------------	--------------------------------------	---	---

Proponente MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE	Objeto 0
--	-------------

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	REPERFILAMENTO SOBRE PAVIMENTO POLIÉDRICO - ESTRADAS				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.497,96	0,07%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	TRECHO 080 - BASE/SUB-BASE	80.844,75	1,69%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	TRECHO 080 - REVESTIMENTO	753.543,40	15,71%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	TRECHO 080 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS	24.110,00	0,50%		-		-		-	100,00	100,00
1.5	TRECHO 091 - BASE/SUB-BASE	26.948,25	0,56%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.6	TRECHO 091 - REVESTIMENTO	358.818,52	7,48%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.7	TRECHO 091 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS	15.696,80	0,33%		-		-		-	100,00	100,00
1.8	TRECHO 070 - BASE/ SUB-BASE	25.665,00	0,54%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.9	TRECHO 070 - REVESTIMENTO	322.912,18	6,73%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.10	TRECHO 070 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS	14.575,04	0,30%		-		-		-	100,00	100,00
1.11	TRECHO 610 - BASE/SUB-BASE	34.647,75	0,72%		100,00		100,00		100,00		100,00
1.12	TRECHO 610 - REVESTIMENTO	1.453.227,27	30,30%	20,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.13	TRECHO 610 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS	39.814,64	0,83%		-		-		-	100,00	100,00
1.14	TRECHO 010 - BASE/SUB-BASE	29.514,75	0,62%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.15	TRECHO 010 - REVESTIMENTO	1.255.864,83	26,19%	30,00	30,00	30,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
1.16	TRECHO 010 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS	35.327,60	0,74%		-		-		-	100,00	100,00
1.17	TRECHO 050 - BASE/SUB-BASE	19.248,75	0,40%		-		-		-	100,00	100,00
1.18	TRECHO 050 - REVESTIMENTO	287.067,06	5,99%		-		-		-	100,00	100,00
1.19	TRECHO 050 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS	14.014,16	0,29%		-		-		-	100,00	100,00
Total (%):				14,53	72,29	7,86	80,14	5,24	85,38	14,62	100,00
Total (R\$):		4.795.338,71	100,00%	696.919,65	3.466.379,28	376.759,45	3.843.138,73	251.172,97	4.094.311,69	701.027,02	4.795.338,71

ITAPEJARA D'OESTE - PR, 28 de novembro de 2023

Local/Data

LEANDRO HENRIQUE MAAS SANTOS
CREA/CAU: PR-170817/D

VILMAR SCHMOLLER
PREFEITO MUNICIPAL