



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADAS VICINAIS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADAS VICINAIS
------------------	--------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADAS V	3.249.068,59	% Período:	20,51%	18,94%	18,94%	18,94%	22,67%							
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	64.826,56	% Período:	20,51%	18,94%	18,94%	18,94%	22,67%							
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.742,36	% Período:	100,00%											
1.3.	TERRAPLENAGEM	70.212,74	% Período:	21,04%	19,48%	19,48%	19,48%	20,51%							
1.4.	SUB-BASE E BASE	1.376.977,54	% Período:	21,03%	19,47%	19,47%	19,47%	20,55%							
1.5.	REVESTIMENTO ASFÁLTICO	1.652.188,99	% Período:	21,00%	19,45%	19,45%	19,45%	20,66%							
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	83.120,40	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 3.249.068,59				%:	20,51%	18,94%	18,94%	18,94%	22,67%						
Período:	Repasso:	392.227,46	362.204,33	362.204,33	362.204,33	433.515,55									
	Contrapartida:	274.162,02	253.176,23	253.176,24	253.176,23	303.021,87									
	Outros:	-	-	-	-	-									
	Investimento:	666.389,48	615.380,56	615.380,57	615.380,56	736.537,42									
Acumulado:	%:	20,51%	39,45%	58,39%	77,33%	100,00%									
	Repasso:	392.227,46	754.431,79	1.116.636,12	1.478.840,45	1.912.356,00									
	Contrapartida:	274.162,02	527.338,25	780.514,49	1.033.690,72	1.336.712,59									
	Outros:	-	-	-	-	-									
Investimento:	666.389,48	1.281.770,04	1.897.150,61	2.512.531,17	3.249.068,59										

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE

Local

segunda-feira, 13 de maio de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: LEONARDO MOCCELLIN ZUFFO

CREA/CAU: 148.662/D

ART/RRT: 1720241182143