

**ANEXO 07- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

<b>Interessado:</b>	<b>Associação Pró Desenvolvimento</b>
<b>Município:</b>	<b>Itapejara d'Oeste -PR</b>
<b>Local da Obra:</b>	<b>Comunidade Barra Grande</b>
<b>Base da Planilha Orçamentaria:</b>	<b>SINAPI 08-2023/ Não Desonerada</b>
<b>BDI:</b>	<b>21,71%</b>

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAIS		MÊS - 01		MÊS - 02		MÊS - 03		MÊS - 04		MÊS - 05		MÊS - 06	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
7.1	Serviços Preliminares	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.2	Poço Tubular Profundo	R\$ 17.577,66	4,45%	R\$ 8.788,83	50,00%	R\$ 8.788,83	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.3	Sistema de Adução	R\$ 15.507,35	3,93%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.753,68	50,00%	R\$ 7.753,68	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.4	Infraestrutura Casa de Tratamento "H"	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	60,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.5	Sistema de Reservação	R\$ 28.314,74	7,17%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 11.325,89	40,00%	R\$ 16.988,84	60,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
7.6	Sistema de Distribuição	R\$ 241.354,54	61,10%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 72.406,36	30,00%	R\$ 120.677,27	50,00%	R\$ 48.270,91	20,00%
7.7	Ligações Domiciliares	R\$ 92.275,65	23,36%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 27.682,70	30,00%	R\$ 46.137,83	50,00%	R\$ 18.455,13	20,00%
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>R\$ 395.029,95</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 8.788,83</b>	<b>2,22%</b>	<b>R\$ 20.114,73</b>	<b>5,09%</b>	<b>R\$ 24.742,52</b>	<b>6,26%</b>	<b>R\$ 107.842,74</b>	<b>27,30%</b>	<b>R\$ 166.815,10</b>	<b>42,23%</b>	<b>R\$ 66.726,04</b>	<b>16,89%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 395.029,95</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 8.788,83</b>	<b>2,22%</b>	<b>R\$ 20.114,73</b>	<b>5,09%</b>	<b>R\$ 24.742,52</b>	<b>6,26%</b>	<b>R\$ 107.842,74</b>	<b>27,30%</b>	<b>R\$ 166.815,10</b>	<b>42,23%</b>	<b>R\$ 66.726,04</b>	<b>16,89%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>R\$ 395.029,95</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 8.788,83</b>	<b>2,22%</b>	<b>R\$ 28.903,56</b>	<b>7,32%</b>	<b>R\$ 53.646,07</b>	<b>13,58%</b>	<b>R\$ 161.488,81</b>	<b>40,88%</b>	<b>R\$ 328.303,91</b>	<b>83,11%</b>	<b>R\$ 395.029,95</b>	<b>100,00%</b>

Itapejara-PR

Local

12 de setembro de 2023

Data

Responsável Técnico

 Nome: Eng<sup>a</sup> Civil Bruna L. C. Zuttion