



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação 0	Gestor/Programa/Modalidade/Ação /	Município/UF ITAPEJARA D'OESTE - PR	Localidade AVENIDA MANOEL RIBAS
---------------------	--------------------------------------	--	------------------------------------

Proponente MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE	Objeto 0	Empreendimento/Apelido EXECUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL NA AV. MANOEL RIBAS
--	-------------	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	EXECUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL NA AV. MANOEL RIBAS				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.337,66	3,88%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	38.030,65	34,00%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
1.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.657,64	4,16%		-		-	100,00	100,00		100,00
1.4	RECAPE ASFÁLTICO	50.613,71	45,25%		-		-		-	50,00	50,00
1.5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL	5.579,43	4,99%		-		-		-		-
1.6	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	8.642,30	7,73%		-		-		-		-
Total (%):				3,88	3,88	17,00	20,88	21,16	42,04	22,62	64,66
Total (R\$):		111.861,39	100,00%	4.337,66	4.337,66	19.015,33	23.352,99	23.672,97	47.025,95	25.306,86	72.332,81

ITAPEJARA D'OESTE - PR, 12 de dezembro de 2023

Local/Data

LEANDRO HENRIQUE MAAS SANTOS
CREA/CAU: PR-170817/D

VILMAR SCHMOLLER
PREFEITO MUNICIPAL



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação	Gestor/Programa/Modalidade/Ação	0
0	/	0

Proponente	Objeto
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE	0

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 5		MÊS 6	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	EXECUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL NA AV. MANOEL RIBAS				-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.337,66	3,88%		100,00		100,00
1.2	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	38.030,65	34,00%		100,00		100,00
1.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.657,64	4,16%		100,00		100,00
1.4	RECAPE ASFÁLTICO	50.613,71	45,25%	50,00	100,00		100,00
1.5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL	5.579,43	4,99%	100,00	100,00		100,00
1.6	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	8.642,30	7,73%		-	100,00	100,00
	Total (%):			27,61	92,27	7,73	100,00
	Total (R\$):	111.861,39	100,00%	30.886,29	103.219,09	8.642,30	111.861,39

ITAPEJARA D'OESTE - PR, 12 de dezembro de 2023

Local/Data

LEANDRO HENRIQUE MAAS SANTOS

CREA/CAU: PR-170817/D